



EPM
PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO



TRAMITE ACTAS DE PAGO
ACTA DE OBRA EJECUTADA No. 26 DEL MES DE MARZO DE 2026 - LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	CW270501
CONTRATISTA:	ESTYMA
OBJETO:	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL KM 0+900 VÍA SUSTITUTIVA MARGEN IZQUIERDA DEL PROYECTO HIDROELÉTRICO ITUANGO
FECHA DE INICIACIÓN DE PLAZO:	29 de noviembre de 2023
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	827 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	5 de marzo de 2026
TIEMPO TRANSCURRIDO:	827 días

LIQUIDACIÓN DE ACTA

ACTA No. <u>26 - LIQUIDACIÓN</u>	PERIODO: <u>26-feb.-26</u> al <u>5-mar.-26</u>
TIPO DE ACTA: OBRA ORDINARIA	☒ OBRA ADICIONAL
OBRA EXTRA	☐ REAJUSTE
VALOR DEL ACTA:	VALOR (\$ COLOMBIANOS) \$ 1.089.735.316
DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS	ITUANGO 100,00% \$ 1.089.735.316 BRICEÑO 0,00% \$ 0

RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

	VALOR (\$ COLOMBIANOS)	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 55.475.565.390	
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 5.547.556.539	
SALDO DEL ANTICIPO HASTA EL ACTA No 26 - LIQUIDACIÓN	\$ 0	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTICIPO HASTA EL ACTA ANTERIOR	\$ 5.547.556.539	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTA ACTA:	\$ 0	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ANTICIPO HASTA EL ACTA No. 26 - LIQUIDACIÓN	\$ 5.547.556.539	
SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:	\$ 0	

VALOR DE LA PRESENTE ACTA

TIPO DE OBRA	VALOR (\$ COLOMBIANOS)
OBRA ORDINARIA (OO)	\$ 1.089.735.316
OBRA ADICIONAL (OA)	\$ 0
OBRA EXTRA (OE)	\$ 0
REAJUSTE (R)	\$ 0

VALOR ACUMULADO HASTA LA PRESENTE ACTA

TIPO DE OBRA	VALOR (\$ COLOMBIANOS)
OBRA ORDINARIA (OO)	\$ 46.412.828.915
OBRA ADICIONAL (OA)	\$ 0
OBRA EXTRA (OE)	\$ 0
REAJUSTE (R)	\$ 0

APROBACIÓN Y FIRMAS


Ing. JESUS F. AMEZQUITA
Contratista
ESTYMA


Ing. ANGEL ALBERTO RAMIREZ C.
Interventoría
INGETEC - SEDIC

Fecha: _____

Fecha: 12/08/2026

ACTA DE OBRA EJECUTADA No. 26 DEL MES DE MARZO DE 2026 - LIQUIDACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO			AVANCE ACUMULADO MES ANTERIOR		PRESENTE ACTA		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)
4.1	DESMONTE, ROGERÍA Y LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE										
4.1.1	Desmonte y limpieza	m2	39.758,7	1.526	\$ 60.656.668	37.302,40	\$ 56.923.462	-	\$ -	37.302,40	56.923.462
4.1.2	Limpieza de cunetas	m	2.431,1	1.507	\$ 3.664.373	1.747,90	\$ 2.634.085	-	\$ -	1.747,90	2.634.085
4.1.3	Conformación de zonas de deposito	m²	285.337,2	3.099	\$ 884.311.343	285.242,50	\$ 883.966.507	-	\$ -	285.242,50	883.966.507
4.2	EXCAVACIONES EXTERIORES										
4.2.2	Excavación exterior en material común. (No incluye acarreo)	m³	8.166,9	4.949	\$ 40.418.805	7.503,60	\$ 37.135.316	-	\$ -	7.503,60	37.135.316
4.2.3	Excavación exterior en roca. (No incluye acarreo)	m³	32.839,6	44.601	\$ 1.464.682.940	32.113,00	\$ 1.432.271.914	-	\$ -	32.113,00	1.432.271.914
4.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, DERRUMBES, DEMOLICIONES, LIMPIEZAS EN GENERAL, ROGERÍA Y TALA DE ÁRBOLES										
4.3.3	Acarreo de material común proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)	m³-km	873.603,2	2.977	\$ 2.600.288.661	863.878,60	\$ 2.571.766.596	-	\$ -	863.878,60	2.571.766.596
4.3.7	Acarreo de material en roca proveniente de excavaciones exteriores y excavaciones estructurales a distancias mayores de mil metros (1000 m)	m³-km	144.494,2	2.977	\$ 430.088.431	141.297,40	\$ 420.642.362	-	\$ -	141.297,40	420.642.362
4.4	TRATAMIENTO DE TALUDES										
4.4.1	Pernos de anclaje en roca, tipo BAL 8 con platina	m	32.042,8	297.146	\$ 9.521.396.898	29.561,70	\$ 8.784.140.906	2.546,10	\$ 756.563.431	32.107,80	9.540.704.337
4.4.2	Construcción dados de anclaje para pernos H<= 80 m	un	-	413.356	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.4.3	Tensores de anclaje con cable	kN-m	-	770	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.4.4	Concreto de f'c = 21 MPa para bermas de taludes, bloques de anclaje, acceso a galerías, bordillos de protección, entre otros	m³	-	1.505.822	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.4.5	Perforaciones para instalación de tensores	m	-	389.799	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.5	CUNETAS EN CONCRETO										
4.5.1	Cunetas de concreto CV1	m	892,9	230.455	\$ 205.772.939	708,80	\$ 163.346.509	184,1	\$ 42.426.766	892,90	205.773.275
4.5.2	Berma cuneta	m	274,3	345.460	\$ 94.759.642	232,30	\$ 80.250.358	130,3	\$ 45.013.438	362,60	125.263.796
4.5.3	Cunetas de suelo-cemento	m	-	235.438	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.6	GEOMEMBRANA DE PVC										
4.6.1	Cuneta CT2	m	110,0	230.455	\$ 25.350.009	91,80	\$ 21.155.770	-	\$ -	91,80	21.155.770
4.7	DRENES HORIZONTALES										
4.7.1	Perforación y drenes horizontales de 51 mm de diámetro	m	2.259,0	\$ 150.755,79	\$ 340.557.330	2.259,00	\$ 340.557.804	-	\$ -	2.259,00	340.557.804
4.8	GEODRÉN PLANAR										
4.8.1	Suministro, colocación y transporte de geodrén planar	m²	-	50.558	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.9	CONCRETO LANZADO										
4.9.1	Concreto lanzado	m³	3.324,2	1.717.262	\$ 5.708.520.878	3.350,70	\$ 5.754.029.782	9,2	\$ 15.798.810	3.359,90	5.769.828.592
4.10	MALLA REFUERZO										
4.10.1	Malla electrosoldada de refuerzo	kN	595,1	1.184.124	\$ 704.683.819	534,67	\$ 633.115.579	2,19	\$ 2.593.232	536,86	635.708.811
4.11	FIBRAS DE ACERO										
4.11.1	Fibras de refuerzo de acero	kN	1.263,1	2.388.000	\$ 3.016.378.282	1.281,71	\$ 3.060.723.619	3,93	\$ 9.384.840	1.285,64	3.070.108.459
4.12	REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES										
4.12.1	Revegetalización con geomanto	m²	9.564,8	45.917	\$ 439.183.574	9.564,77	\$ 439.186.922	-	\$ -	9.564,77	439.186.922
4.13	SELLADO DE GRIETAS CON SUELO CEMENTO										
4.13.1	Sellado de grietas con suelo cemento, relación en peso 10:1	m³	-	3.894.048	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.14	INSTRUMENTACIÓN										
4.14.1	Mojones de referencia para control superficial	un	11,0	705.000	\$ 7.755.000	7,70	\$ 5.428.500	3,3	\$ 2.326.500	11,00	7.755.000
4.14.2	Piezómetros de cuerda vibrátil	un	14,0	846.000	\$ 11.844.000	8,00	\$ 6.768.000	4,00	\$ 3.384.000	12,00	10.152.000
4.14.3	Dianas de Control Superficial con perno y platina	un	-	31.020	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
4.14.4	Prismas para control superficial	un	16,0	822.171	\$ 13.154.736	11,10	\$ 9.372.749	4,9	\$ 4.028.638	16,00	13.401.387
4.14.5	Inclinómetros en excavaciones exteriores	m	420,0	700.464	\$ 294.194.893	290,50	\$ 203.484.792	124,50	\$ 87.207.768	415,00	290.692.560
4.14.6	Perforación para inclinómetros	m	420,0	598.697	\$ 251.452.858	415,00	\$ 248.459.255	-	\$ -	415,00	248.459.255
4.14.7	Piezómetros de Tubo abierto	m	240,0	716.256	\$ 171.901.447	168,00	\$ 120.331.008	72,00	\$ 51.570.432	240,00	171.901.440
4.14.8	Perforaciones para piezómetros	m	480,0	598.697	\$ 287.374.694	420,00	\$ 251.452.740	-	\$ -	420,00	251.452.740
4.14.9	Celdas de carga	un	-	10.783.116	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
5.1	EXCAVACIONES SUBTERRANEAS										
5.1.1	Excavación estructural en material común.(Incluye acarreo)	m³	1.029,8	1.925.543	\$ 1.982.923.697	1.029,80	\$ 1.982.924.182	-	\$ -	1.029,80	1.982.924.182
5.1.2	Excavación estructural en roca.(Incluye acarreo)	m³	5.478,9	1.177.498	\$ 6.451.394.066	5.478,50	\$ 6.450.922.792	-	\$ -	5.478,50	6.450.922.792
5.1.3	Conformación de zonas de deposito	m³	6.621,7	3.099	\$ 20.521.840	6.621,50	\$ 20.520.027	-	\$ -	6.621,50	20.520.027
5.2	SOPORTE EXCAVACIÓN										
5.2.3	Instalación de marcos metalicos HEB 120	kN	300,9	2.610.196	\$ 785.434.148	300,91	\$ 785.434.078	-	\$ -	300,91	785.434.078
5.2.5	Tubería para enfiliade de 4 pulgadas	m	144,0	396.258	\$ 57.061.143	144,00	\$ 57.061.152	-	\$ -	144,00	57.061.152
5.2.7	Concreto convencional 21 MPa regularizaciones	m³	-	1.717.262	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-
5.2.8	Láminas de atizado metálico	kN	3,0	1.319.203	\$ 3.904.841	2,96	\$ 3.904.841	-	\$ -	2,96	3.904.841
5.3	DRENES										
5.3.1	Perforación y drenes de 51 mm de diametro en tubería durvinil	m	14.379,7	\$ 659.073,48	\$ 9.477.278.920	14.315,70	\$ 9.435.091.347	-	\$ -	14.315,70	9.435.091.347
5.4	CONCRETO ESTRUCTURAL										
5.4.1	Concreto de f'c = 210 kg/cm² para solera	m³	390,8	1.717.262	\$ 671.105.818	390,70	\$ 670.934.263	-	\$ -	390,70	670.934.263

ACTA DE OBRA EJECUTADA No. 26 DEL MES DE MARZO DE 2026 - LIQUIDACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO			AVANCE ACUMULADO MES ANTERIOR		PRESENTE ACTA		AVANCE ACUMULADO ACTUAL	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (COP)
5.5	INYECCIÓN Y EXPLORACIÓN										
5.5.1	Perforaciones exploratorias en frente de excavación	m	267,8	848.154	\$ 227.135.770	267,80	\$ 227.135.641	-	\$ -	267,80	227.135.641
5.6	INSTRUMENTACIÓN										
5.6.1	Argollas para lectura de extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas	un	246,0	940.887	\$ 231.458.291	172,20	\$ 162.020.741	73,80	\$ 69.437.461	246,00	231.458.202
TOTAL OBRA ORDINARIA					\$ 46.486.610.755		\$ 45.323.093.599		\$ 1.089.735.316		\$ 46.412.828.915
SUBTOTAL ACTA DE OBRA ORDINARIA					\$ 32.969.227.486		\$ 32.144.038.016		\$ 772.861.926		\$ 32.916.899.942
ADMNISTRACIÓN				33,0%	\$ 10.879.845.070		\$ 10.607.532.544		\$ 255.044.436		\$ 10.862.576.980
UTILIDAD				8,0%	\$ 2.637.538.199		\$ 2.571.523.039		\$ 61.828.954		\$ 2.633.351.993

Ing. JESUS F. AMEZQUITA
Contratista
ESTYMA

Ing. ANGEL ALBERTO RAMIREZ C.
Interventoría
INGETEC - SEDIC